

### 3. KREDITABRECHNUNGEN

#### **Antrag**

*Die Kreditabrechnung "3.5 Wasserleitungserweiterung Riedackerweg" sei zu genehmigen.*

#### **3.5 Wasserleitungserweiterung Riedackerweg**

Die Gemeindeversammlung hat am 16. Mai 2014 dem Verpflichtungskredit über Fr. 112'500.00 für die Wasserleitungserweiterung Riedackerweg (Verlegung Wasserleitung Riedackerweg – Grenzweg) zugestimmt.

Die Bruttoanlagekosten betragen Fr. 122'478.90, was einer Kreditüberschreitung von Fr. 9'978.90 entspricht.

Verpflichtungskredit (GV vom 16. Mai 2014)	Fr.	112'500.00
Bruttoanlagekosten	Fr.	122'478.90
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>Fr.</b>	<b>9'978.90</b>

Die Kreditüberschreitung lässt sich wie folgt begründen:

- Es musste aufgrund von Leitungsquerungen ein aufwändigerer Anschluss an die bestehende Leitung in der Mühlemattstrasse erstellt werden.
- Ausserplanmässig musste zudem eine neue Gasleitung erstellt werden.

Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und beantragt deren Genehmigung.

**Gemeinde Hallwil**

Massstab 1:1'000

unbeglaubigte Plankopie

Erstellt von map.lienhard-eg.ch am. 15.10.2019

Die gedruckten Daten haben nur informativen Charakter. Es können keine rechtlichen Ansprüche irgendwelcher Art geltend gemacht werden.



**Situation Wasserleitungserweiterung "Riedackerweg"**

**Gemeindeverwaltung**

Haldenweg 332 | 5705 Hallwil

☎ 062 777 30 10 | ✉ [gemeinde@hallwil.ch](mailto:gemeinde@hallwil.ch)